



PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES TRAVAUX CENTRE DE TRI GENERIS – PLATEFORME DE STOCKAGE ET BATIMENT MODULAIRE (PRESSAGE CARTONS)

Comme validé par les élus lors du comité syndical dernier, en date du 15 juin dernier, via la délibération N° 2022/D637, le centre de tri GENERIS va subir dans les toutes prochaines semaines de gros travaux de modernisation qui impliquent :

- Des travaux de modernisation du Process, coordonnés par SUEZ dans le cadre de l'avenant pour travaux supplémentaires signés avec l'exploitant actuel,
- Ainsi qu'un chantier complémentaire englobant l'acquisition et l'aménagement d'une parcelle de terrain qui jouxte le site, la mise en place d'un nouveau bâtiment qui accueillera une presse à balles neuves pour le conditionnement des cartons de déchèteries...

En effet, avec les travaux process projetés et les nouvelles implantations induites, il ne sera plus possible de venir déposer des cartons de déchèteries à l'intérieur du bâtiment pour utiliser la presse à balles dédiée aux flux de collecte sélective triés, issus des tapis de tri (*voir dernier paragraphe de la délibération N°2022/D637*).

Autant le volet PROCESS est piloté par SUEZ via le contrat d'exploitation amendé par l'avenant N°5, autant l'opération d'« ACQUISITION ET AMÉNAGEMENT D'UNE NOUVELLE PLATEFORME DE STOCKAGE ET RECEPTION DES CARTONS DE DECHETERIE » incluant l'achat d'une nouvelle presse est gérée en direct par Kerval et cela dans un timing d'urgence dans la mesure où le bâtiment et la mise en service de la nouvelle presse doivent être opérationnels pour le 14 novembre prochain – date des travaux au sein du bâtiment PROCESS qui ne sera, dès lors, plus accessible pour les cartons de déchèterie.

Est donc présenté ici, aux élus du Bureau, l'état d'avancement des prestations validées par le Président Rémy MOULIN, sur la seule opération Plateforme de stockage et mise en place d'un bâtiment d'accueil des cartons de déchèterie pour pressage

OPERATION MODERNISATION GENERIS 2022-2023
ETAT D'AVANCEMENT VOLET ACQUISITION PARCELLE - AMENAGEMENT PLATEFORME
MISE EN PLACE D'UN BATIMENT DE PRESSAGE CARTON AVEC NOUVELLE PRESSE

MONTANT INVESTISSEMENT

	Extension stock Aval et bâtiment carton déchetteries	1 883 015 €	
Travaux Prévus du 17/10/2022 au 15/11/2022 pour bâtiment + Presse à balles... 2023 pour le reste	Acquisition terrain = 9 6760 m ² *20 €/m ²	193 400 €	VIA PRESTATIONS DIRECTES KERVAL
	Bâtiment SPACIO TEMPO	235 600 €	
	Presse à balles Hoffman	399 800 €	
	Mur d'alvéole de stockage - bâtiment PRESSE + murs coupe feu voisinage	238 800 €	
	Alimentation PRESSE : trémie + tapis alimentateur	?	
	Groupe électrogène Bâtiment Presse à balles + Bâtiment administratif	35 935 €	
	Alimentation électrique Bâtiment PRESSE + coffret chantier	70 000 €	
	Raccordement ENEDIS - Nouveau Compteur 1 250 Kva	10 113 €	
	Déplacement éclairage plateforme	18 270 €	
	Dalle sous Presse - NOBA	15 991 €	
	Dépose Clôture	22 406 €	
	<i>Terrassement + VRD à hauteur de 200 €/m² - 3000 à 4000 m²</i>	<i>600 000 à 800 000 €</i>	
	Divers - incendie, éclairage, gestion des eaux - relatif à la zone	?	
	Maîtrise d'œuvre CETIA + PC + PORTER A CONNAISSANCE	42 700 €	

Quelques devis complémentaires devraient être validés dans les prochaines semaines pour finaliser l'opération. En tout état de cause, il est validé auprès des élus que la somme globale de l'opération ne dépassera pas les 2M d'euros comme annoncé en juin lors de la validation de ces travaux.

En effet, les services se sont engagés à réviser la surface de terrassement en conséquence pour rester dans l'enveloppe budgétaire annoncé en juin.

Les élus, membres du bureau syndical, prennent acte de l'avancée des travaux et des coûts détaillés de l'opération.

Le Bureau Syndical, après en avoir délibéré et à l'unanimité, par vote à main levée,

- ➔ **RENOUVELLE L'AUTORISATION** faite au Président de lancer les consultations complémentaires encore nécessaires à l'accomplissement de la pleine réalisation du chantier.

POUR EXTRAIT CONFORME
A PLOUFRAGAN, le 14 septembre 2022

Le Président



KERVAL CENTRE ARMOR BUREAU DU 14 SEPTEMBRE 2022

Convocation du 01 septembre 2022

Nombre de membres du bureau : 15

L'an deux mil vingt-deux le quatorze septembre à neuf heures, les membres du bureau syndical de KERVAL CENTRE ARMOR, se sont réunis à l'Hôtel de ville de Ploufragan sur la convocation qui leur a été adressée par le Président de KERVAL CENTRE ARMOR conformément aux articles L2121-10 à L2121-12 et L 2122-8 du Code Général des Collectivité territoriales : Mr Rémy MOULIN

	ÉLUS DE	PRÉSENT	ABSENT EXCUSÉ
Rémy MOULIN	Saint-Brieuc Armor Agglomération	X	
Jean-Luc COUELLAN	Lamballe Terre et Mer	X	
Yvon LE JAN	Loudéac communauté Bretagne Centre	X	
Dominique PRIGENT	Leff Armor Communauté	X	
Christian LE MAÎTRE	Saint-Brieuc Armor Agglomération	X	
Marcel SÉRANDOUR	Saint-Brieuc Armor Agglomération	X	
Gérard VILT	Dinan Agglomération		X
Jérémy ALLAIN	Lamballe Terre et Mer	X	
Mickaël COSSON	Saint-Brieuc Armor Agglomération		X
Gérard DABOUDET	Loudéac communauté Bretagne Centre		X
Jean-Michel GEFFROY	Loudéac communauté Bretagne Centre		X
Philippe HERCOUËT	Lamballe Terre et Mer		X
Pascal LAPORTE	Saint-Brieuc Armor Agglomération		X
Didier LE BUHAN	Saint-Brieuc Armor Agglomération	X	
Pascal PRIDO	Saint-Brieuc Armor Agglomération		X

Présents : 08

Absents : 07

Votants : 08